

NEKAF JEEP M38A1

nummering bedrading

- 4 + starter = regelaar (baf kast) A (4 polig)
- 7 - dikke kabel accu =
 - hoofdschakelaar accuzijde
 - starthulp plug accuzijde
 - starthulp plug massa
- 8 amp meter regelaar (bafkast) B (4 polig)
- 9 amp meter = regelaar (bafkast) D (4 polig)
- 10 regelaar (bafkast) C (4 polig) = verdeelstekker gaat verder als 25 en 15
(zie ook bij zekeringen onder aan)
- 11 aftakking van 15 = + contact schakelaar A/C
+ looplamp fitting
(zie ook bij zekeringen onderaan)
- 12 uitgaand contact schakelaar D - voeding ontsteking
- 15 van 10 - voeding 3 lever schakelaar F
- 16 3 lever schakelaar M dimmerschakelaar in
- 17 dimmer schakelaar uit - koplampen groot licht / grootlicht contr lamp
- 18 dimmer schakelaar uit - koplampen dim licht
- 19 3 lever schakelaar D - BO convoy lamp op voorscherm
- 20 3 lever schakelaar E - BO verlichting voorzijde grill
- 21 3 lever schakelaar H - stadslicht voor en achterlicht
aanhanger stekkerdoos E
- 22 3 lever schakelaar C - stoplicht
aanhanger stekkerdoos B
- 23 3 lever schakelaar N - BO stoplicht
aanhanger stekkerdoos F
- 24 3 lever schakelaar E - BO achterlicht
aanhanger stekkerdoos A/C

- 25 van verbinding met 10 /15 - naar stuurknop / van stuurknop naar claxon is ook van claxonmassa (zie ook bij zekeringen onderaan)
- 26 3 lever schakelaar J - clignoteur
van clignoteur naar schakelaar
schakelaar naar lamp links + rechts
- 27 contactschakelaar B - voeding dashbordmeters
- 28 brandstofmeter - tankelement
- 33 temperatuurmeter - temperatuurzender motorblok
- 36 oliedrukmeter - oliedrukkzender op motorblok
- 40 3 lever schakelaar B - dashbordverlichting meters
- 68 dikke tussenkabel accu`s
- 75 3 lever schakelaar A - naar stoplicht schakelaar
van stoplicht schakelaar naar 3 lever schakelaar K
- 82 dikke + kabel accu naar startmotor
24 V stekker
dikke + kabel starthulp stekker
- 85 contactschakelaar B - losse draad loos
- 90 massa aanhanger stekkerdoos
- 91 massa koplampen
massa BO lamp voor spatscherm

als er zekeringen zijn gebruikt

=====

- 10 ingang zekeringen is doorgelust met 11 naar andere zekeringen en contactschakelaar A en C
- 15 uitgang zekering - 3 lever schakelaar voeding F
- 25 uitgang zekering 25 claxon 25
- 3`e uitgang zekering loos reserve

=====

kabels regelaar (bafkast)

kabel 3 polig

regelaar A - dynamo A

regelaar B - dynamo B

regelaar C - dynamo C

kabel 4 polig

regelaar A - 4 startmotor

regelaar B - 8 amp meter

regelaar C - 10 centrale voeding alles

regelaar D - 9 amp meter

=====

alle kabels zijn doorsnede 14 AWG - 2,08 mm²
er zijn 3 uitzonderingen

4 deze is doorsnede 8 AWG - 8,37 mm²

0 deze is doorsnede 12 AWG - 3.31 mm²

de kabels 7 - 68 - 82 zijn startkabel dikte

===